

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
สามารถสรุปการดำเนินการตามโครงการ ได้ดังนี้

เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ทั้งหมด ๔๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ แยกได้ดังนี้

๑. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็น ๑๖.๗% ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

๒. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๖ โครงการ คิดเป็น ๓๓.๓๓% ดังนี้

(๒.๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านถาวร ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการหาผู้รับจ้าง

(๒.๒) อุดหนุนองค์กรประชาชน อยู่ในขั้นตอนให้ชุมชนเลือกโครงการที่จะดำเนินการ

(๒.๓) อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายอาหารกลางวันไตรมาสที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว และจะได้ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ ต่อไป

(๒.๔) สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายอาหารกลางวันไตรมาสที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว และจะได้ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ ต่อไป

(๒.๕) โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี อยู่ในขั้นตอนการเชิญกลุ่มเป้าหมายและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

(๒.๖) สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดำเนินการเบิกจ่ายทุกเดือน

(๒.๗) สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ดำเนินการเบิกจ่ายทุกเดือน

(๒.๘) สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ดำเนินการเบิกจ่ายทุกเดือน

(๒.๙) โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อวัคซีน

(๒.๑๐) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย

(๒.๑๑) โครงการช่วยเหลือประชาชนและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลฯ

(๒.๑๒) โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการ

รวบรวมข้อมูลและกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ

(๒.๑๓) โครงการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณี
เยี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนหลังเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

(๒.๑๔) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ดำเนินการอยู่ในขั้นตอน
การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการ

(๒.๑๕) จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชน ดำเนินการอยู่
ในขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒.๑๖) โครงการจัดทำแผนที่ภาษี ดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดเก็บภาษี
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

๓. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๓ โครงการ คิดเป็น ๔๗.๙% เพราะยัง
ไม่ถึงหัวระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผนงานของหน่วยงาน

ปัญหา อุปสรรค

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันปีงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจะได้ไม่
ต้องดำเนินการกันเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านครูแหนด)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 52 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 208 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกปรับสภาพตามพื้นที่	122,600	มี.ย.68-ส.ค.68	√	-	-	-	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 1 (ซอยย่งุ่น)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินเหล็กไฟ (ซอยย่งุ่น) หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม.ยาว 65 ม. หน้า 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกปรับสภาพตามพื้นที่	154,000	มี.ย.68-ส.ค.68	√	-	-	-	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 1 (น้อยสาละวัน)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 1 (น้อยสาละวัน) ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 96 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 384 ตร.ม ไหล่ทางหินคลุกปรับสภาพตามพื้นที่	226,000	มี.ย.68-ส.ค.68	√	-	-	-	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 1 (อีสานเขียวซอย3)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 1 (อีสานเขียวซอย3) ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกปรับสภาพตามพื้นที่	284,300	มี.ย.68-ส.ค.68	√	-	-	-	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 1 (หลังสถานีตำรวจภูธรหินเหล็กไฟ)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 1 (หลังสถานีตำรวจภูธรหินเหล็กไฟ) กว้าง 4 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกปรับสภาพตามพื้นที่	415,300	มี.ย.68-ส.ค.68	√	-	-	-	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสาวเอ้ หมู่ที่ 2 (ซอยจักรกล)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสาวเอ้ หมู่ที่ 2 (ซอยจักรกล) กว้าง 5 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกปรับสภาพตามพื้นที่	235,600	มี.ย.68-ส.ค.68	√	-	-	-	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 (ข้างบ้านคุณตาจันทร์)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 (ข้างบ้านคุณตาจันทร์) กว้าง 5 ม. ยาว 70 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกปรับสภาพตามพื้นที่	204,700	มี.ย.68-ส.ค.68	√	-	-	-	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถาวร หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถาวร หมู่ที่ 3 กว้าง 6 ม. ยาว 30 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกปรับสภาพตามพื้นที่	104,300	มี.ย.68-ส.ค.68	√	-	-	-	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถาวร หมู่ที่ 3 (หน้าวัดบ้านถาวร)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถาวร หมู่ที่ 3 (หน้าวัดถาวร) กว้าง 6 ม. ยาว 30 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกปรับสภาพตามพื้นที่	197,800	มี.ย.68-ส.ค.68	-	√	-	197,800	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูบอน หมู่ที่ 8 (ข้าง ร.ร.บ้านคูบอน ถึง สุดเขต ทต.หินเหล็กไฟ)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูบอน หมู่ที่ 8 (ข้าง ร.ร.บ้านคูบอน ถึง สุดเขต ทต.หินเหล็กไฟ) กว้าง 4ม. ยาว 152 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 608 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกปรับสภาพตามพื้นที่	359,900	มี.ย.68-ส.ค.68	√	-	-	-	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
11	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ (Overlay) หมู่ที่ 1 บ้านหินเหล็กไฟ (อีสานเขียว ถึง สามศิลา)	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ (Overlay) หมู่ที่ 1 บ้านหินเหล็กไฟ (อีสานเขียว ถึง สามศิลา) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 290 ม. ปูหนาเฉลี่ย 0.05 ตร.ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,740 ตร.ม.พร้อมเส้นแบ่งการจราจร Yellow and White Thermoplastic Paint	785,000	มี.ย.68-ส.ค.68	√	-	-	-	กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ (Overlay) หมู่ที่ 1 บ้านหินเหล็กไฟ (สี่แยกตลาด ถึงหน้า สภ.หินเหล็กไฟ)	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ (Overlay) หมู่ที่ 1 บ้านหินเหล็กไฟ (สี่แยกตลาด ถึง หน้า สภ.หินเหล็กไฟ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ปูหนาเฉลี่ย 0.05 ตร.ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,740 ตร.ม. พร้อมเส้นแบ่งการจราจร Yellow and White Thermoplastic Paint	701,000	มี.ย.68-ส.ค.68	√	-	-	-	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
13	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ (Overlay) หมู่ที่ 1 บ้านหินเหล็กไฟ (หน้าเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ)	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ (Overlay) หมู่ที่ 1 บ้านหินเหล็กไฟ (หน้าเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 10 ม. ยาว 180 ม.ปูหนาเฉลี่ย 0.05 ตร.ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.พร้อมเส้นแบ่งการจราจร Yellow and White Thermoplastic Paint	769,600	มี.ย.68-ส.ค.68	√	-	-	-	กองช่าง
14	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ (Overlay) หมู่ที่ 1 บ้านหินเหล็กไฟ (หินเหล็กไฟ ถึง โนนเต่าทอง)	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ (Overlay) หมู่ที่ 1 บ้านหินเหล็กไฟ (หินเหล็กไฟ ถึง โนนเต่าทอง) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว182 ม.ปูหนาเฉลี่ย 0.05 ตร.ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,092 ตร.ม. พร้อมเส้นแบ่งการจราจร Yellow and White Thermoplastic Paint	495,000	มี.ย.68-ส.ค.68	√	-	-	-	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
15	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ (Overlay) หมู่ที่ 2 บ้านสาวเอ้ (ข้างวัดบ้านสาวเอ้)	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ (Overlay) หมู่ที่ 1 บ้านสาวเอ้ (ข้างวัดบ้านสาวเอ้) ขนาดผิวจราจรกว้าง 10 ม.ยาว 180 ม. ปูหนาเฉลี่ย 0.05 ตร.ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. พร้อมเส้นแบ่งการจราจร Yellow and White Thermoplastic Paint	489,700	มี.ย.68-ส.ค.68	√	-	-	-	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน	จัดอบรมมีวิทยากรมาให้ความรู้ ในเนื้อหาการส่งเสริมอาชีพประชาชน ในเขตเทศบาลกลุ่มเป้าหมาย 60 คน	40,000	ต.ค..67-ก.ย.68	√	-	-	-	กองสวัสดิการสังคม

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2	โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น	จัดกิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาใน ท้องถิ่น มีการประกวดแข่งขัน ต่าง ๆ ให้ประชาชนในเขตเทศบาล เข้าร่วม กลุ่มเป้าหมาย 1,000 คน	100,000	กุมภาพันธ์	-	-	√	100,000	กองการศึกษา
---	---	---	---------	------------	---	---	---	---------	-------------

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ	จัดอบรมให้ความรู้คุณธรรม จริยธรรม โดยมีวิทยากร มาให้ความรู้เรื่องการ มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทุกด้านกลุ่มเป้าหมาย 50 คน	30,000	ต.ค..67-ก.ย.68	√	-	-	-	สำนักปลัดเทศบาล
2	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ คูเมือง (งานรัฐพิธี)	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ คูเมือง สำหรับจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี	15,000	ตุลาคม 67	-	-	√	15,000	สำนักปลัดเทศบาล

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
3	อุดหนุนกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนให้สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	20,000	ธ.ค.67- ม.ค.68	-	-	√	20,000	สำนักปลัดเทศบาล
4	อุดหนุนองค์กรประชาชน	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการ ชุมชน/หมู่บ้านในการดำเนินโครงการ แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ในเขตเทศบาลตำบล หินเหล็กไฟ จำนวน 8 ชุมชน	160,000	ต.ค..67-ก.ย.68	-	√	-	160,000	กองสวัสดิการสังคม
1.3 แผนงานการศึกษา									
5	โครงการจัดงานประเพณีฉลอง เจ้าพ่อหลวงอุดม	จัดงานประเพณี การแข่งขันหุงข้าว การสักการะเจ้าพ่อหลวงอุดม และ อื่น ๆ มีประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 1,000 คน	100,000	กุมภาพันธ์ 68	-	-	√	100,000	กองการศึกษา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

1.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
6	โครงการจัดงานประเพณีทำบุญ ตักบาตรเทโว	จัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโว ร่วมกับชุมชน มีประชาชนเข้าร่วม และทำกิจกรรมต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมาย 100 คน	30,000	ตุลาคม 68	√	-	-	-	กองการศึกษา
7	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	จัดงานวันลอยกระทง มีการประกวด นางนพมาศ กระทง ขบวนแห่และอื่น ๆ กลุ่มเป้าหมาย 1,000 คน	150,000	พฤศจิกายน 67	-	-	√	150,000	กองการศึกษา
8	โครงการงานประเพณีแห่เทียน พรรษา	จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ร่วมกับชุมชน มีประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมพร้อมเพรียงกัน กลุ่มเป้าหมาย 100 คน	150,000	สิงหาคม 68	√	-	-	-	กองการศึกษา
9	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนในเขตเทศบาล กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน	2,268,200	ต.ค..67-ก.ย.68	-	√	-	2,268,200	กองการศึกษา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

1.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
10	โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ	526,800	ต.ค..67-ก.ย.68	-	√	-	526,800	กองการศึกษา

1.4 แผนงานงบกลาง/แผนงานสังคมสงเคราะห์

11	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพท้องถิ่น	เป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนิน งานและบริหารจัดการระบบหลัก ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	120,000	มกราคม 68	-	-	√	120,000	กองสวัสดิการสังคม
12	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพของสตรี เป็นการ จัดอบรมให้ความรู้ แก่สตรีในเขต เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ	20,000	ต.ค..67-ก.ย.68	-	√	-	20,000	กองสวัสดิการสังคม
13	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	7,000,000	ต.ค..67-ก.ย.68	-	√	-	7,000,000	กองสวัสดิการสังคม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

1.4 แผนงานงบกลาง/แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานสาธารณสุขฯ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
14	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการในเขตเทศบาล	2,000,000	ต.ค..67-ก.ย.68	-	√	-	2,000,000	กองสวัสดิการสังคม
15	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล	90,000	ต.ค..67-ก.ย.68	-	√	-	90,000	กองสวัสดิการสังคม
16	โครงการสัตรว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสัตรว์ปลอดโรค คนปลอดภัยตามพระปณิธานศาสตราจารย์ฯ โดยการฉีดวัคซีนให้กับสุนัข แมว	50,000	ต.ค..67-ก.ย.68	-	√	-	50,000	กองสาธารณสุขฯ
17	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	50,000	ต.ค..67-ก.ย.68	-	√	-	50,000	กองสาธารณสุขฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
18	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในเขตเทศบาล	50,000	ต.ค..67-ก.ย.68	-	√	-	50,000	กองสวัสดิการสังคม
19	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นการอบรมให้ความรู้และเดิน รณรงค์โดยมีเด็กนักเรียน ผู้นำชุมชน เดินรณรงค์ในเขตเทศบาล	30,000	ต.ค..67-ก.ย.68	-	√	-	30,000	กองสวัสดิการสังคม

1.6 แผนงานการศึกษา

20	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล หินเหล็กไฟคัพ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ แข่งขันกีฬาเทศบาลหินเหล็กไฟคัพ	160,000	สิงหาคม 68	√	-	-	-	กองการศึกษา
21	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ มีกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีเด็กนักเรียนในเขตเทศบาล เข้าร่วม	100,000	มกราคม 68	-	-	√	100,000	กองการศึกษา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
22	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยในเขตเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ	100,000	ต.ค..67-ก.ย.68	-	√	-	100,000	สำนักปลัดเทศบาล

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

11 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1	โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์และทำความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ	5,000	ต.ค..67-ก.ย.68	-	√	-	5,000	กองสาธารณสุขฯ
---	---	---	-------	----------------	---	---	---	-------	---------------

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชน	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนในเขตเทศบาล ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน 8 ชุมชน	5,000	ต.ค..67-ก.ย.68	-	√	-	5,000	สำนักปลัดเทศบาล
2	โครงการชุมชนพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในเขตเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ	30,000	เมษายน 68	-	-	√	30,000	สำนักปลัดเทศบาล
3	โครงการจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ในเขตเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ	399,700	ต.ค..67-ก.ย.68	√	-	-	-	สำนักปลัดเทศบาล

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
4	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ เป็นการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล	150,000	ต.ค..67-ก.ย.68	√	-	-	-	สำนักปลัดเทศบาล
5	โครงการฝึกซ้อมแผนเพื่อป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับท้องถิ่น	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกซ้อมแผนเพื่อป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับท้องถิ่นในเขตเทศบาล	20,000	ต.ค.67-ส.ค.68	-	√	-	20,000	สำนักปลัดเทศบาล
6	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตเทศบาล	100,000	ต.ค..67-ก.ย.68	-	√	-	100,000	สำนักปลัดเทศบาล

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
7	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการจัดทำแผนที่ภาษี ในเขต เทศบาล	213,900	ต.ค..67-ก.ย.68	-	√	-	213,900	กองคลัง
8	โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีเคลื่อน ที่ในเขตเทศบาล	1,000	ต.ค..67-ก.ย.68	-	√	-	1,000	กองคลัง

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ณ 31 มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ผลการดำเนินงาน						
	งบประมาณ ทั้งหมด	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	จำนวนโครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จำนวนโครงการ ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	จำนวนโครงการ ยกเลิก ไม่ดำเนินการ	รวมผล การเบิกจ่าย
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	5,055,100	15	-	-	15	-	-
๒. ด้านเศรษฐกิจ	140,000	2	1	-	-	-	100,000
๓. ด้านคุณภาพชีวิต	13,220,000	22	6	10	6	-	505,000
๔. ด้านสิ่งแวดล้อม	5,000	1	-	1	-	-	-
๕. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	919,600	8	1	5	2	-	30,000
รวมทั้งสิ้น	19,339,700	48	8	16	23	-	635,000
คิดเป็นร้อยละ	100	100	16.7	33.33	47.9	-	3.28